



Согласовано:
Директор МУП «Тепло»
/С. Ю. Гусев/

Утверждено:
Приказом заведующего
МБДОУ детского сада
№ 4 р.п.Тумботино
от 24.04.2026г. № 40

План подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№4 «Юбилейный» р.п.Тумботино
(наименование организации)

1. Общие сведения:

1.1. Объект подготовки к ОЗП здание МБДОУ детского сада №4 р.п.Тумботино

1.1.1. Адрес объекта Нижегородская обл., Павловский м.о., р.п.Тумботино, ул. Пролетарская 22а

1.1.2. Год постройки 1984г

1.1.3. Площадь объекта 1258,70м²

1.1.4. Материал стен кирпич

1.1.5. Теплоснабжающая организация МУП «Тепло»

1.1.6. Наличие прибора учета тепловой энергии счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР

1.1.7. Наличие элеватора/ теплового пункта нет

1.1.8. Система отопления закрытая

1.1.9. Система ГВС не имеется

1.1.10. Материал трубопроводов системы отопления ПВХ и сталь

1.1.11. Теплоснабжение производится от котельной МУП «Тепло» р.п.Тумботино ул. Пушкина, д.3

1.2. Объект подготовки к ОЗП МБДОУ детский сад №4 р.п. Тумботино

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Отопительный период	Продолжительность отопительного периода, дни	Средняя температура наружного воздуха, °С	Объем потребленной тепловой энергии Гкал	
			по ПУ	Фактическая величина при отсутствии ПУ
2024-2025	216	1,47	272,44	
2023-2024	216	-1,73°С	331,31	
2022-2023	211	-1,11°С	229,58	

2.1. Случаи утечек, дефектов, аварий на системе теплоснабжения объекта нет

2.2. Случаи перерывов в поставке теплоносителя нет

2.3. Случаи снижения параметров теплоносителя (давление, температура) нет

2.4. Случаи обращения в теплоснабжающую организацию из-за снижения параметров теплоносителя нет

2.5. Количество выполненных теплоснабжающей организацией перерасчетов из-за снижения параметров теплоносителя нет

3. Организационные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	Создание комиссии по подготовке к ОЗП	01.06.26-31.08.26гг	Шашкина А.А.	
2	назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	01.06.26-31.08.26гг	Шашкина А.А.	
3	утверждение эксплуатационных и (или) производственных инструкций	01.06.26-31.08.25гг	Шашкина А.А.	
4	сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность)	01.06.26-31.08.26гг	Шашкина А.А.	

4. Технические мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	ревизия (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	01.06.26-31.08.26гг	Коновалова М.Н.	
2	осмотр объектов системы теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии.	01.06.26-31.08.26гг	Коновалова М.Н.	
3	промывка системы теплоснабжения, (проводится в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации)	01.06.26-31.08.26гг	Коновалова М.Н.	
4	периодическая проверка узла учета		Коновалова М.Н.	
5	подготовка к отопительному периоду теплового контура здания	01.06.26-31.08.26гг	Коновалова М.Н.	
5.1.	Визуальный осмотр теплового контура здания	01.06.26-31.08.26гг	Коновалова М.Н.	