


Согласовано:
Директор ООО ФСК «Энерго Строй»
Потапова М.В./


от



Утверждено:
Приказом заведующего
МБДОУ детского сада №3
с. Таремское

от 16.04.2026 № 74

Е. А. Маслагина/



План подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад №3 «Улыбка» с.Таремское

1. Общие сведения:

1.1. Объект подготовки к ОЗП здание детского сада №3 с Таремское

1.1.1. Адрес объекта: Нижегородская область, Павловский муниципальный округ,
с. Таремское, мкр. «Новый», д.32а

1.1.2. Год постройки 1977

1.1.3. Площадь объекта 1614,7 м.

1.1.4. Материал стен кирпич

1.1.5. Теплоснабжающая организация ООО ФСК «Энерго Строй»

1.1.6. Наличие прибора учета тепловой энергии не имеется

1.1.7. Наличие элеватора/ теплового пункта да

1.1.8. Система отопления закрытая

1.1.9. Система ГВС не имеется

1.1.10. Материал трубопроводов системы отопления ПВХ и сталь

1.1.11. Теплоснабжение производится от котельной ООО ФСК «Энерго Строй»
с. Таремское

1.2. Объект подготовки к ОЗП здание №1 детского сада №3 с. Таремское

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Отопительный период	Продолжительность отопительного периода, дни	Средняя температура наружного воздуха, °С	Объем потребленной тепловой энергии Гкал	
			по ПУ	Фактическая величина при отсутствии ПУ
2024-2025	216	1,47°С		134,222
2023-2024	216	-1,73°С		154,22
2022-2023	211	-1,11°С		145,923
2021-2022	228	-1,32°С		154,671

2.1. Случаи утечек, дефектов, аварий на системе теплоснабжения объекта да

2.2. Случаи перерывов в поставке теплоносителя нет

2.3. Случаи снижения параметров теплоносителя (давление, температура) нет

2.4. Случаи обращения в теплоснабжающую организацию из-за снижения параметров теплоносителя нет

2.5. Количество выполненных теплоснабжающей организацией перерасчетов из-за снижения параметров теплоносителя нет

3. Организационные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	Создание комиссии по подготовке к ОЗП	01.06.26-31.08.27гг	Маслагина Е.А. заведующий	
2	назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	01.06.26-31.08.27гг	Маслагина Е.А. заведующий	
3	утверждение эксплуатационных и (или) производственных инструкций	01.06.26-31.08.27гг	Маслагина Е.А. заведующий	
4	сверка расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность)	01.06.26-31.08.27гг	Маслагина Е.А. заведующий	

4. Технические мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	Ревизия (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	01.06.26-31.08.27гг	Кажаева Н. Г. заведующий хозяйством	
2	осмотр объектов системы теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии.	01.06.26-31.08.27гг	Кажаева Н. Г. заведующий хозяйством	
3	промывка системы теплоснабжения, (проводится в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации)	01.06.26-31.08.27гг	Маслагина Е.А. заведующий	
4	периодическая проверка узла учета	Не имеется		
5	подготовка к отопительному периоду теплового контура здания	01.06.26-31.08.27гг	Кажаева Н. Г. заведующий хозяйством	
5.1.	Визуальный осмотр теплового контура здания	01.06.26-31.08.27гг	Кажаева Н. Г. заведующий хозяйством	