

Согласовано:

Директор ООО ФСК «Энерго Строй»
/М.В.Потапова/

Утверждено:

Приказом
заведующего МБДОУ детского сада
№ 26 г. Павлово

от _____ № _____

от 29.04.2026 г. № 15

План подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 26 «Калинка» г. Павлово

(наименование организации)

1. Общие сведения:

1.1. Объект подготовки к ОЗП здание МБДОУ детского сада № 26 г. Павлово

1.1.1. Адрес объекта 606101, Россия Нижегородская обл., Павловский муниципальный округ, г. Павлово, ул. Высокая, 12

1.1.2. Год постройки 1979г.

1.1.3. Площадь объекта 1900,4

1.1.4. Материал стен кирпич

1.1.5. Теплоснабжающая организация ООО ФСК «Энерго Строй»

1.1.6. Наличие прибора учета тепловой энергии не имеется

1.1.7. Наличие элеватора/ теплового пункта нет

1.1.8. Система отопления закрытая

1.1.9. Система ГВС закрытая

1.1.10. Материал трубопроводов системы отопления ПВХ и сталь

1.1.11. Теплоснабжение производится от котельной ООО ФСК «Энерго Строй», г. Павлово, ул. Высокая, д. 54

1.2. Объект подготовки к ОЗП здание МБДОУ детского сада № 26 г. Павлово

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Отопительный период	Продолжительность отопительного периода, дни	Средняя температура наружного воздуха, °С	Объем потребленной тепловой энергии Гкал	
			по ПУ	Фактическая величина при отсутствии ПУ
2024-2025	216	1,47		307,150
2023-2024	216	-1,73°С		352,089

2022-2023	211	-1,11°C	233,62
2021-2022	228	-1,32°C	385,014

2.1. Случаи утечек, дефектов, аварий на системе теплоснабжения объекта нет

2.2. Случаи перерывов в поставке теплоносителя нет

2.3. Случаи снижения параметров теплоносителя (давление, температура) нет

2.4. Случаи обращения в теплоснабжающую организацию из-за снижения параметров теплоносителя нет

2.5. Количество выполненных теплоснабжающей организацией перерасчетов из-за снижения параметров теплоносителя нет

3. Организационные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	Создание комиссии по подготовке к ОЗП	01.06.26-31.08.26г	Назарова Г.К. заведующий	
2	назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	01.06.26-31.08.26г	Назарова Г.К. заведующий	
3	утверждение эксплуатационных и (или) производственных инструкций	01.06.26-31.08.26г	Назарова Г.К. заведующий	
4	сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность)	01.06.26-31.08.26г	Назарова Г.К. заведующий	

4. Технические мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	ревизия (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	01.06.26-31.08.26г	Созонтова И.Д. завхоз	
2	осмотр объектов системы теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой	01.06.26-31.08.26г	Созонтова И.Д. завхоз	

	энергии.			
3	промывка системы теплоснабжения, (проводится в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации)	01.06.26-31.08.26г	Созонтова И.Д. завхоз	
4	периодическая проверка узла учета			Не имеется
5	подготовка к отопительному периоду теплового контура здания	01.06.26-31.08.26г	Созонтова И.Д. завхоз	
5.1.	Визуальный осмотр теплового контура здания	01.06.26-31.08.26г	Созонтова И.Д. завхоз	