

Согласовано:
Директор ООО ФСК «Энерго
Строй»



/ М.В. Потапова/

Утверждено:
Приказом

директора
МАОУ СШ №2 р.п.
Тумботино

от _____ № _____

От 17.04.2026г. № 54

План подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

МАОУ СШ №2 р.п.Тумботино

(наименование организации)

1. Общие сведения:

1.1. Объект подготовки к ОЗП _____ здание школы №2 р.п. Тумботино

1.1.1. Адрес объекта 606130, Нижегородская область, Павловский район, р.п. Тумботино, ул. Школьная 17А

1.1.2. Год постройки 1977

1.1.3. Площадь объекта 5173,9 м²

1.1.4. Материал стен кирпич

1.1.5. Теплоснабжающая организация ООО ФСК «Энерго Строй»

1.1.6. Наличие прибора учета тепловой энергии не имеется

1.1.7. Наличие элеватора/ теплового пункта нет

1.1.8. Система отопления закрытая

1.1.9. Система ГВС не имеется

1.1.10. Материал трубопроводов системы отопления сталь

1.1.11. Теплоснабжение производится от котельной ООО ФСК «Энерго Строй», г. Павлово, ул. Кирова, д. 51

1.2. Объект подготовки к ОЗП здание школы №2 р.п. Тумботино

.....

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Отопительный период	Продолжительность отопительного периода, дни	Средняя температура наружного воздуха, °С	Объем потребленной тепловой энергии Гкал	
			по ПУ	Фактическая величина при отсутствии ПУ
2024-2025	216	-1,47°С		
2023-2024	216	-1,73°С		

2022-2023	211	-1,11°C		
-----------	-----	---------	--	--

2.1. Случаи утечек, дефектов, аварий на системе теплоснабжения объекта нет

2.2. Случаи перерывов в поставке теплоносителя нет

2.3. Случаи снижения параметров теплоносителя (давление, температура) нет

2.4. Случаи обращения в теплоснабжающую организацию из-за снижения параметров теплоносителя нет

2.5. Количество выполненных теплоснабжающей организацией перерасчетов из-за снижения параметров теплоносителя нет

3. Организационные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду

2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	Создание комиссии по подготовке к ОЗП	01.06.26-31.08.26гг	Новосадов И.В.	
2	назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	01.06.26-31.08.26гг	Новосадов И.В.	
3	утверждение эксплуатационных и (или) производственных инструкций	01.06.26-31.08.26гг	Новосадов И.В.	
4	сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность)	01.06.26-31.08.26гг	Шкокова Г.К.	

4. Технические мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	ревизия (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	01.06.26-31.08.26гг	Чиненкова Е.И.	
2	осмотр объектов системы теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии.	01.06.26-31.08.26гг	Чиненкова Е.И.	

3	промывка системы теплоснабжения, (проводится в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации)	01.06.26-31.08.26гг	Чиненкова Е.И.	
4	периодическая проверка узла учета	<i>При наличии</i>	Чиненкова Е.И.	
5	подготовка к отопительному периоду теплового контура здания	01.06.26-31.08.26гг	Чиненкова Е.И.	
5.1.	Визуальный осмотр теплового контура здания	01.06.26-31.08.26гг	Чиненкова Е.И.	