

	присутствии представителя единой теплоснабжающей организации)		Зудина Т.В.	
4	периодическая проверка узла учета			
5	подготовка к отопительному периоду теплового контура здания	01.06.26-31.08.26гг	заведующий хозяйством, Зудина Т.В.	
5.1.	Визуальный осмотр теплового контура здания	01.06.26-31.08.26гг	заведующий хозяйством, Зудина Т.В.	

2.2. Случаи перерывов в поставке теплоносителя нет

2.3. Случаи снижения параметров теплоносителя (давление, температура) нет

2.4. Случаи обращения в теплоснабжающую организацию из-за снижения параметров теплоносителя нет

2.5. Количество выполненных теплоснабжающей организацией перерасчетов из-за снижения параметров теплоносителя нет

3. Организационные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	Создание комиссии по подготовке к ОЗП	01.06.26-31.08.26гг	и.о.заведующий МБДОУ, Тюрина А.И.	
2	назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	01.06.26-31.08.26гг	и.о.заведующий МБДОУ, Тюрина А.И.	
3	утверждение эксплуатационных и (или) производственных инструкций	01.06.26-31.08.26гг	и.о.заведующий МБДОУ, Тюрина А.И.	
4	сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность)	01.06.26-31.08.26гг	заведующий хозяйством, Зудина Т.В.	

4. Технические мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	ревизия (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	01.06.26-31.08.26гг	заведующий хозяйством, Зудина Т.В.	
2	осмотр объектов системы теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии.	01.06.26-31.08.26гг	заведующий хозяйством, Зудина Т.В.	
3	промывка системы теплоснабжения, (проводится в	01.06.26-31.08.26гг	заведующий хозяйством,	



Директор
ФСК «Энерго Строй»

М.В. Потапова

Утверждено:
приказом и.о.заведующего

от 29.04.2026 г. № 7/1

План подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 9 г. Павлово
(наименование организации)

1. Общие сведения:

1.1. Объект подготовки к ОЗП здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 г. Павлово

1.1.1. Адрес объекта: Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Советская 9а

1.1.2. Год постройки: 1942

1.1.3. Площадь объекта: 1072,4 кв.м.

1.1.4. Материал стен: кирпич

1.1.5. Теплоснабжающая организация: ООО ФСК «Энерго Строй» г. Павлово

1.1.6. Наличие прибора учета тепловой энергии: не имеется

1.1.7. Наличие элеватора/ теплового пункта: : не имеется

1.1.8. Система отопления закрытая

1.1.9. Система ГВС не имеется

1.1.10. Материал трубопроводов системы отопления ПВХ

1.1.11. Теплоснабжение производится от котельной ООО ФСК «Энерго Строй» г. Павлово

1.2. Объект подготовки к ОЗП МБДОУ № 9 г. Павлово

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Отопительный период	Продолжительность отопительного периода, дни	Средняя температура наружного воздуха, °С	Объем потребленной тепловой энергии Гкал	
			по ПУ	Фактическая величина при отсутствии ПУ
2024-2025	216	1,47°С		<u>248,15</u>
2023-2024	216	-1,73°С		<u>285,42</u>
2022-2023	211	-1,11°С		<u>270,46</u>

2.1. Случаи утечек, дефектов, аварий на системе теплоснабжения объекта нет