

Согласовано:
Директор ООО ФСК «Энерго
Строй»
М.В.Потапова



№ _____

Утверждено:
Приказом директора МБОУ
СШ №6 г.Павлово
Л.В.Воскресенская



От 15.04.2026г. № _____

План подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №6 г.Павлово

1. Общие сведения:

- 1.1. Объект подготовки к ОЗП- здание школы №6 г.Павлово
 - 1.1.1. Адрес объекта – г.Павлово, ул.Маяковского, д.4
 - 1.1.2. Год постройки- 1930
 - 1.1.3. Площадь объекта-4009,7
 - 1.1.4. Материал стен-кирпич
 - 1.1.5. Теплоснабжающая организация-ООО ФСК «Энерго Строй»
 - 1.1.6. Наличие прибора учета тепловой энергии-«ЭЛТЕКО» ИВ 555 №9747 поверка 07.08.2027Г.
 - 1.1.7. Наличие элеватора/ теплового пункта-нет
 - 1.1.8. Система отопления-закрытая
 - 1.1.9. Система ГВС-нет
 - 1.1.10. Материал трубопроводов системы отопления-сталь
 - 1.1.11. Теплоснабжение производится от котельной- ООО ФСК «Энерго Строй»
- 1.2. Объект подготовки к ОЗП-здание школы №6

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Отопительный период	Продолжительность отопительного периода, дни	Средняя температура наружного воздуха, °С	Объем потребленной тепловой энергии Гкал	
			по ПУ	Фактическая величина при отсутствии ПУ
2024-2025	216	+1,47		
2023-2024	216	-1,73°С		
2022-2023	211	-1,11°С		

2.1. Случаи утечек, дефектов, аварий на системе теплоснабжения объекта-нет

2.2. Случаи перерывов в поставке теплоносителя-нет

2.3. Случаи снижения параметров теплоносителя (давление, температура)-нет

2.4. Случаи обращения в теплоснабжающую организацию из-за снижения параметров теплоносителя-нет

2.5. Количество выполненных теплоснабжающей организацией перерасчетов из-за снижения параметров теплоносителя-нет

3. Организационные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	Создание комиссии по подготовке к ОЗП	01.06.26-31.08.27гг	Л.Ю.Молостова заместитель директора по ХЧ	
2	назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	01.06.26-31.08.27гг	Л.Ю.Молостова заместитель директора по ХЧ	
3	утверждение эксплуатационных и (или) производственных инструкций	01.06.26-31.08.27гг	Л.Ю.Молостова заместитель директора по ХЧ	
4	сверка расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность)	01.06.26-31.08.27гг	Л.Ю.Молостова заместитель директора по ХЧ	

4. Технические мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	ревизия (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	01.06.26-31.08.27гг	Л.Ю.Молостова заместитель директора по ХЧ	
2	осмотр объектов системы теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии.	01.06.26-31.08.27гг	Л.Ю.Молостова заместитель директора по ХЧ	
3	промывка системы теплоснабжения, (проводится в	01.06.26-31.08.27гг	Л.Ю.Молостова заместитель директора по ХЧ	

	присутствии представителя единой теплоснабжающей организации)			
4	периодическая проверка узла учета		Л.Ю.Молостова заместитель директора по ХЧ	
5	подготовка к отопительному периоду теплового контура здания	01.06.26-31.08.27гг	Л.Ю.Молостова заместитель директора по ХЧ	
5.1.	Визуальный осмотр теплового контура здания	01.06.26-31.08.27гг	Л.Ю.Молостова заместитель директора по ХЧ	