


Согласовано:
Директор ООО ФСК «Энерго Строй»
М.В. Потапова/
от _____ № _____



Утверждено
Приказом директора
МАУ ДО СШ «Спартак» г. Павлово
от 15.01.2026 № 2608



План подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

МАУ ДО СШ «Спартак» г. Павлово

(наименование организации)

1. Общие сведения:

- 1.1. Объект подготовки к ОЗП здание СШ «Спартак» г. Павлово
- 1.1.1. Адрес объекта г. Павлово, ул. Огородная, д. 1
- 1.1.2. Год постройки 1968
- 1.1.3. Площадь объекта 1911,4 м2
- 1.1.4. Материал стен кирпич, газобетон
- 1.1.5. Теплоснабжающая организация ООО ФСК «Энерго Строй»
- 1.1.6. Наличие прибора учета тепловой энергии Тепловычислитель СПТ943
- 1.1.7. Наличие элеватора/ теплового пункта нет
- 1.1.8. Система отопления закрытая
- 1.1.9. Система ГВС не имеется
- 1.1.10. Материал трубопроводов системы отопления сталь
- 1.1.11. Теплоснабжение производится от котельной ООО ФСК «Энерго Строй»
г. Павлово ул. Советская, 24Б
- 1.2. Объект подготовки к ОЗП здание СШ «Спартак» г. Павлово

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Отопительный период	Продолжительность отопительного периода, дни	Средняя температура наружного воздуха, °С	Объем потребленной тепловой энергии Гкал	
			по ПУ	Фактическая величина при отсутствии ПУ
2024-2025	216	1,47	266,2	
2023-2024	216	-1,73°С	302,35	
2022-2023	211	-1,11°С	227,23	
2021-2022	228	-1,32°С	237,4	

2.1. Случаи утечек, дефектов, аварий на системе теплоснабжения объекта нет

2.2. Случаи перерывов в поставке теплоносителя нет

2.3. Случаи снижения параметров теплоносителя (давление, температура) нет

2.4. Случаи обращения в теплоснабжающую организацию из-за снижения параметров теплоносителя нет

2.5. Количество выполненных теплоснабжающей организацией перерасчетов из-за снижения параметров теплоносителя нет

3. Организационные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	Создание комиссии по подготовке к ОЗП	01.06.26.-31.08.26гг	Самойлов А.В. директор	
2	назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	01.06.26.-31.08.26гг	Самойлов А.В. директор	
3	утверждение эксплуатационных и (или) производственных инструкций	01.06.26.-31.08.26гг	Самойлов А.В. директор	
4	сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность)	01.06.26.-31.08.26гг	Мальянов О.К. Зам. директора по АХЧ	

4. Технические мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	ревизия (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб. установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	01.06.26.-31.08.26гг	Мальянов О.К. Зам. директора по АХЧ	
2	осмотр объектов системы теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных	01.06.26.-31.08.26гг	Мальянов О.К. Зам. директора по АХЧ	

	врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии.			
3	промывка системы теплоснабжения, (проводится в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации)	01.06.26.-31.08.26гг	Мальянов О.К. Зам. директора по АХЧ	
4	периодическая проверка узла учета	08.2027 г.	Мальянов О.К. Зам. директора по АХЧ	
5	подготовка к отопительному периоду теплового контура здания	01.06.26.-31.08.26гг	Мальянов О.К. Зам. директора по АХЧ	
5.1.	Визуальный осмотр теплового контура здания	01.06.26.-31.08.26гг	Мальянов О.К. Зам. директора по АХЧ	

Индивидуально по каждому объекту включать ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону согласно финансирования в текущем году.