

Согласовано:
Директор ООО ФСК «Энерго Строй»
Потапова М.В.

«__» _____ 2026 г.

Утверждено:
Директор МАОУ СШ №17
г.Павлово Александрова Е.В.

«__» _____ 2026 г.

Приказ №201 от 13.05.2026г.

План подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

МАОУ СШ №17 г.Павлово

(наименование организации)

1. Общие сведения:

1.1. Объект подготовки к ОЗП - здание МАОУ СШ №17 г. Павлово

1.1.1. Адрес объекта - 606106, Нижегородская обл. г. Павлово,

пер. Правика д.6, телефон: 8 (831 71) 2-05-88.

1.1.2. Год постройки - 2025 год

1.1.3. Площадь объекта - 14203,9 кв. м.,

1.1.4. Материал стен - кирпичные

1.1.5. Теплоснабжающая организация - ООО ФСК «Энерго Строй»

1.1.6. Наличие прибора учета тепловой энергии- имеется СПТ 941.2

1.1.7. Наличие элеватора/ теплового пункта - нет

1.1.8. Система отопления- закрытая

1.1.9. Система ГВС - имеется

1.1.10. Материал трубопроводов системы отопления - стальные трубы

1.1.11. Теплоснабжение производится от котельной - котельная №12 по

адресу: г. Павлово, ул. Правика, д. 3-а

1.2. Объект подготовки к ОЗП- здание МАОУ СШ №17 г.Павлово

2. Анализ прохождения прошлого отопительного периода.

Отопительный период	Продолжительность отопительного периода, дни	Средняя температура наружного воздуха, °С	Объем потребленной тепловой энергии Гкал	
			по ПУ	Фактическая величина при отсутствии ПУ
2025-2026	216	-1.47°С	ГВС-922.05 Отопление-21.337	

2.1. Случаи утечек, дефектов, аварий на системе теплоснабжения объекта нет

2.2. Случаи перерывов в поставке теплоносителя нет

2.3. Случаи снижения параметров теплоносителя (давление, температура) нет

2.4. Случаи обращения в теплоснабжающую организацию из-за снижения параметров теплоносителя нет

2.5. Количество выполненных теплоснабжающей организацией перерасчетов из-за снижения параметров теплоносителя нет

3. Организационные мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	Создание комиссии по подготовке к ОЗП	01.06.26-31.08.26гг	Заместитель директора Бутускина М.В.	
2	назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО	01.06.26-31.08.26гг	Заместитель директора Бутускина М.В.	
3	утверждение эксплуатационных и (или) производственных инструкций	01.06.26-31.08.26гг	Заместитель директора Бутускина М.В.	
4	сверка расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность)	01.06.26-31.08.26гг	Заместитель директора Бутускина М.В.	

4. Технические мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (должность)	Отметка о выполнении
1	ревизия (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия	01.06.26-31.08.26гг	Заместитель директора Бутускина М.В.	

	теплоизоляции, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.			
2	осмотр объектов системы теплоснабжения на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии.	01.06.26-31.08.26 гг	Заместитель директора Бутускина М.В.	
3	промывка системы теплоснабжения, (проводится в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации)	01.06.26-31.08.26гг	Заместитель директора Бутускина М.В.	
4	периодическая проверка узла учета	01.06.26-31.08.26гг.	Заместитель директора Бутускина М.В.	
5	подготовка к отопительному периоду теплового контура здания	01.06.26-31.08.26гг	Заместитель директора Бутускина М.В.	
5.1.	Визуальный осмотр теплового контура здания	01.06.26-31.08.26гг	Заместитель директора Бутускина М.В.	